

## BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY

### 1.) A beruházó megnevezése és címe:

Domoszló Község Önkormányzata, 3263 Domoszló, Petőfi S. út 5.

### 2.) Az üzemeltető megnevezése és címe:

Heves Megyei Vízmű, 3300 Eger, Hadnagy út 2.

### 3.) A beruházás megnevezése, jellege:

Domoszló Község csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének megépítése.

### 4.) A beruházás szükségességének indoklása célja:

A beruházás célja, hogy Domoszló Község minden belterületi lakóingatlanának és intézményének lehetősége legyen a szennyvízvezetékre rácsatlakozni. A 100 %-os kiépítettséghez képest a kivitelezés végére 80 %-os arányú lakossági és intézményi rácsatlakozást kíván elérni. A csatornahálózat kiépítésével egyidőben megépül Domoszló község külterületén egy 200 m<sup>3</sup>/nap kapacitású tisztítótelep, amely alkalmas a 2108 LE után keletkező szennyvíz biztonságos kezelésre és I. osztályú vízminőségű tisztítására.

### 5.) A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai:

A szennyvízcsatorna Domoszló Község belterületén valósul meg. A szennyvíztisztító telep építése a Domoszlóhoz tartozó 082/4 helyrajzi számú külterületi ingatlanon valósul meg.

### 6.) Funkcionális igények:

Gravitációs gyűjtőrendszer, vegyes anyagminőségű gerincvezeték-hálózattal .

*Épül 26.357 fm csatornahálózat, amelyből*

- Bekötő vezetők	D150 gravitációs KG vezeték	7510 fm
- Nyomóvezeték:	D63-110 KPE vezeték	1505 fm
- Befogadóhoz vezető vezeték:	DN 300 KG vezeték	1219 fm
- Gerincvezeték:	DN 300 KPE vezeték	1031 fm
	DN 200 KPE vezeték	15092 fm

*7 db átemelőmű:*

- 1 db főátemelő 171,05 m<sup>3</sup>/d kapacitással, illetve
- 6 db átemelő: 1,88 m<sup>3</sup>/d-től – 104,4 m<sup>3</sup>/d-ig kapacitással

*1 db 200 m<sup>3</sup>/nap kapacitású szennyvíztisztító-telep.*

A telep tervezett technológiája: mélylevegős befúvásos, eleven iszapos, biológiai tisztító.

### 7.) Üzemeltetés igényei:

A rendszer megfelelő üzemeltetéséhez állandó energia ellátásra, tartalék gépekre, képzett személyzetre van szükség.

**8.) A beruházás tervezett költségei, anyagi- műszaki bontásban (előkészítési, tervezési, építési és gépköltségei):**

Tevékenység**	Elszámolható költség, Ft	Kezdet	Vége
Megvalósíthatósági tanulmány	5 000 000	2010.03.31.	2010.12.20.
Közbeszerzés	6 400 000	2011.01.25.	2011.08.15.
Tájékoztatás, nyilvánosság	5 000 000	2011.01.04.	2013.01.31.
Projektmenedzsment és könyvvizsgálat	7 800 000	2011.02.01.	2013.02.20.
Mérnök felügyelet	26 000 000	2011.03.01.	2013.01.31.
Építés (szennyvíztisztító telep és csatornahálózat kivitelezés, tartalék, tervezői művezetés)	805 315 449	2011.08.15.	2013.01.31.
<b>Összesen</b>	<b>855 515 449</b>	-	-

(A projektbe nem került betervezésre az engedélyes és kiviteli tervezés költsége, ezért ezekre szükséges fedezet megteremtésére átcsoportosítások szükségesek.)

**9.) A beruházás költségeinek fedezete forrásonként évenként:**

(eFt):

Forrás megnevezése	2011.	2012.	2013.	Összesen
KEOP támogatás	282 636 620	382 163 355	57 842 085	722 642 060
Lakossági hozzájárulás (lakáskassza + befizetés)	47 647 040	64 425 313	9 781 036	121 853 389
Vállalati befizetések	3 714 060	5 021 917	764 024	9 500 000
Önkormányzati hozzájárulás	602 280	814 365	103 355	1 520 000
<b>Összesen</b>	<b>334 600 000</b>	<b>452 424 950</b>	<b>68 490 499</b>	<b>855 515 449</b>

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat kedvezményes kamatozású közmű beruházási hitelt kíván igénybe venni, amelynek visszafizetési fedezetét a lakossági és intézményi közműfejlesztési hozzájárulások fedezik.

**10.) A beruházás előkészítéséhez szükséges hatósági engedélyek:**

A beruházás jelenleg elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik, amelynek száma: 463-7/2011. A fejlesztés csak vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg, ami a csatornahálózatra és szennyvíztisztító telep kiépítésre vonatkozóan is be kell szerezni.

**11.) A megvalósítás ütemezéséhez szükséges adatok:**

- Tervezés időtartama: engedélyes tervek készítése: 1 hónap
- Tervezés időtartama: Kiviteli tervek készítése: 2 hónap
- A kivitelezés időtartama: kivitelezés megkezdés 2011. augusztus hó, a kivitelezés befejezése 2012. július hó, amelyet követ 6 hónapos próbaüzem ideje.

**12.) Az üzembe helyezés tervezett időpontja:**

- 2013. január hó a végleges üzemeltetési engedélyek birtokában.

**13.) Az üzemeltetés várható évi költségei, azok fedezetének biztosítása:**

Az elkészült létesítményt a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemelteti, a díj megállapítása a Vízmű Zrt. tételes díjkalkulációja alapján Domoszló Község Önkormányzatának hatásköre.

**14.) Az előkészítés hátralévő feladatai:**

A KEOP támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- Víziközmű társulat megszervezése, és a finanszírozási megállapodás megkötése a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezettel.
- Az érdekeltségi hozzájárulást tartalmazó határozat elkészítése és a víziközműtársulat létrejöttét és bírósági bejegyzését igazoló dokumentumok bemutatása a KEOP Közreműködő Szervezet felé.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása, majd annak megbízása után a projektmenedzsment és műszaki ellenőr, és nyilvánosságot biztosító cégek kiválasztására.

A tervek és engedélyek rendelkezésre állása után a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása.

15.) Képviselőtestületi jóváhagyás, határozat kelte és száma:

Kelt.: Domoszló, 2011. január 24.

Fehér Jánosné  
jegyző

Havelant István  
polgármester

A jelen beruházási alapokmányt Domoszló Község Víziközmű Társulalata 20/2011.(I.27.) határozatával jóváhagyta.

Leviczky Géza  
Társulat elnöke